

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
http://vvks.ru/

Руководителю Региональной службы по
тарифам Кировской области

М.В. Михайлову

25. 11. 2020

№ 03-01-03/ 618/к

на № _____

от _____

610020, г. Киров, ул. Дерендяева, д.23

О выполнении инвестиционной программы

Уважаемый Максим Владиславович!


Направляю Вам отчет за 3 квартал 2020 год о выполнении инвестиционной программы, Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г.Кирово-Чепецка утвержденной решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 07.08.2018 №28/4-кк-2018.

Запланировано проведение мероприятий в 2020 году на сумму 3500 тыс. руб, в т.ч. за счет прибыли. По состоянию на 30 сентября.2020 выполнено 91 % от запланированных мероприятий.

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2020 г. представлена в таблице.

Директор

П.П. Сенякаев



Отчет

ООО «ВВКС» о ходе выполнения инвестиционной программы в 2020 году.

Мероприятия программы	Сумма инвестиций, тыс.руб		Источник финансирования	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
	Утверждено на 2020г.	Факт за 3 кв. 2020г.		
Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО «Вэлконт» прот. 0,65км.			Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	
Реконструкция воздухоудвки ОСК с устройством частотного привода	3500	3186,5*	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	313,5
Устройство плавного пуска на электродвигателях насосно-перекачивающих станций сети			Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	
Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм			Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	
Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул.А.Некрасова, две линии, d400 сталь 0,65км.			Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	
Итого:	3500	3186,5	х	х

522 тыс. рублей инвестировано в 2019 году.

Директор

П.П. Сенякаев